ЖЕР УЧАСКЕСІНІҢ ЭКСПЛИКАЦИЯСЫ, М2
ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, м2

Жер бағытын өзгертетін құжаттар бойынша / По землеотводным документам	Шындығында пайдаланғаны бойынша / По фактическому использованию	Салынған аудан, м2 / Застроенная площадь, м2			Салынбаған аудан / Незастроенная площадь										
								Жабдықталған аудандар/ оборудованные площадки				жасыл отырғызулар/ зеленые насаждения				
													оның ішінде/ в том числе			
		барлығы / всего	негізгі құрылыс астында/ под основными строениями	Басқа да салулар мен құрылыс астында/ под прочими постройками и сооружениями	асфальт жабулар / асфальтовые покрытия	басқа да алмаст. / прочие замощения	топырақ / грунт	барлығы/ всего	Спорттық/ спортивные	балалардың/ детские	шаруашылық/ хозяйственные	барлығы/ всего	ағашты көгал алаң/ газон с деревьями	жемісті бақ/ плодовый сад	көгалданған, гүл өсетін клумба/ газоны, цветочные	бақша/ огород	басқа/ прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11485 кв.м.	11485 кв.м.	11485,0	2297,6				9187,4	0				0					

Негізгі және қызметтік құрылыстардың, суық жалғай салынғандардың, подвалдардың, аула құрылыстарының, жолдардың тағайындауы мен сипаттамасы/
Назначение и характеристика оснавных и служебных строений, холодных пристроек, подвалов, дворовых сооружений, замощений

Жоспар бойынша литер / Литер по плану	Тағайындау / Назначение	Ауданы, м2 / Площадь, м2	Көлемі, м3 / Объем, м3	Тозу / Износ, %	Конструктивтік элементтердің сипаттамасы / Описание конструктивных элементов					
					іргетас / фундамент	қабырғалар және қалқалар / стены и перегородки	жабылулар/ перекрытия	төбе жабындысы/ кровля	едендер / полы	ойықтар / проемы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А	мектеп школа	510,4	2042	0	бетонно-ленточный	саман	дерево	профлист	кафель	пластик
А1	мектеп школа	569,8	1937	0	бетонно-ленточный	саман	дерево	профлист	кафель	пластик
А2	спорт залы спортивный зал	220,7	1324	5	ж/б блоки	ракушеблок	ж/б плиты	профлист	дощатый	пластик
А3	жалғай салу пристройка	72,6	247	5	ж/б блоки	ракушеблок	ж/б плиты	шифер	дощатый	пластик
а	суық жапсырма холодная пристройка	26,7	69	26	бетонно-ленточный	силикатный кирпич	ж/б плиты	шифер	цемент	одинар.глухие
а1	суық жапсырма холодная пристройка	10,2	22	5	бетонно-ленточный	ракушеблок	дерево	профлист	цемент	одинар.глухие
	Итого:	**1410,4**	**5641**							

Орындаған маман _____ **Ойлыбаев А. К.**
Выполнил специалист (Т.А.Ә., қолы / Ф.И.О., подпись)

Бөлімше басшысы _____ **Шаудирбаев Н. М.**
Руководитель отделения (Т.А.Ә., қолы / Ф.И.О., подпись)

24.12.2015 ж. жылдайына құрастырылған